

<b>KONTROLLPUNKT</b>		ANT.	OK	MANGEL	IKKE AKTUELT
Visuell kontroll på alle vifter. Avtrekk:___ Impuls:___ Tilluft:___					
Visuell kontroll på alle CO sensorer. Ant:___					
Visuell kontroll på alle tavler. Ant:___					
Visuell kontroll på annet utstyr: _____					
Vifter er montert riktig vei og på riktig plass- sjekk piler for luftretning på viftens merkeskilt					
CO sensorer montert på riktig sted og i riktig høyde.					
Bevegelses sensorer montert på riktig sted og i riktig høyde.					
Bryter i posisjon "Auto"					
Test av samtlige CO sensorer med Gass 100ppm.					
Avtrekksviftene starter i forhåndsprogrammert hastighet. – justeres på frekv. omf. Først på lav ved Alarm 1, og så over i full hastighet ved Alarm 2.					
Tilluftsviftene starter i forhåndsprogrammert hastighet. – justeres på frekv. omf. Først på lav ved Alarm 1, og så over i full hastighet ved Alarm 2.					
Impulsvifter starter i lav hastighet ved Alarm 1 og Alarm 2					
Spjeld i avtrekk / tilluft åpner og lukker som de skal.					
Bryter i posisjon "TEST" manuell start.					
Avtrekksvifte(r) full/forsert hastighet og impulsvifte(r) «på».					
Spjeld i avtrekk / tilluft åpner og stenger som de skal.					
Bryter i posisjon "AV"					
Alle vifter står uansett.					
<b>Anleggsnavn:</b>					
<b>SONE :</b>		<b>Dato:</b>			
<b>ETASJE :</b>		<b>Sign:</b>			