

KONTROLLPUNKT	ANTALL	OK / SETPUNKT	MANGEL	IKKE AKTUELT
Visuell kontroll på alle vifter, sensorer, tavler og reguleringsutstyr.				
Vifter er montert riktig vei og på riktig plass– sjekk piler for luftretning på viftens merkeskilt				
CO sensorer montert på riktig sted og i riktig høyde.				
Bevegelses sensorer montert på riktig sted og i riktig høyde.				
Bryter i posisjon "Auto"				
Avtrekksvifte(ne) starter i grunnventilasjon. Justeres på høy/lav veksler ratt merket «Low»				
Test av samtlige CO sensorer med gass 100ppm. (evn ved å trykke testknapp i sensor)				
Avtrekksvifte(ne) går til høy hastighet ved Alarm 2. Høy hastighet justeres på ratt «High»				
Impulsvifter starter på halv hastighet ved Alarm 1 og Alarm 2 og blåser riktig retning . (Full hastighet benyttes kun ved brannventilering)				
Spjeld i avtrekk / tilluft åpner og lukker som de skal.				
Bryter i posisjon "TEST" manuell start.				
Alle vifter går på full hastighet.				
Spjeld i avtrekk / tilluft åpner og stenger som de skal.				
Bryter i posisjon "AV"				
Alle vifter står uansett.				

Anleggsnavn:			
SONE :		Dato:	
ETASJE :		Sign:	